

管理業務の実績



単位:百万円(消費税抜き)

分類	項目	主な業務内容	令和元年度		管理の水準等
			計画	実績	
			(百万円)		
維持修繕費	清掃作業	路面清掃、排水施設等清掃、休憩施設等清掃		479	路面清掃回数 10千台/日未満 1回/8週 10千台/日以上 1回/6週
	植栽作業	除草、剪定、施肥等		529	走行上の支障や社会通念上の不快感となる場合実施する。
	雪氷対策作業	除雪作業、凍結防止剤散布による路面凍結防止等		19	路面の凍結、降雪が予測される場合実施する。
	保全点検	路面、構造物、長大橋構造物、施設設備等の日常及び詳細点検保守等		1,280	機械設備 日常・定期・法定点検:1回/(毎日~3年)、構造物点検:1回/5年 (設備毎に法令等による) 電気通信施設 巡回点検:1回/(1~3ヶ月)、定期点検1回/(6~12ヶ月)、構造物点検1回/(5年) (施設毎に法令等による) 巡回点検:1回/(部位毎に3ヶ月~1年を設定)、基本点検:1回/5年 精密点検:1回/5年 日常点検(本線内):4~5日/2週 詳細点検:1回/5年
	光熱水費	道路の維持に必要な電気料、水道料等		517	
	事故等復旧作業	事故による交通安全・管理施設の損傷箇所の復旧作業		67	交通事故により損傷を受けた都度の事後復旧作業を実施する。
	調査等経費	道路の維持に必要な調査等経費		275	当該年度に必要な検討作業等を実施する。
	舗装補修	舗装の修繕、段差修正その他補修取替		1,286	舗装の補修、打換えは次の値を管理目標値として管理を実施。わだち掘れ<25mm、ひびわれ率<20%、平坦性(IRI)<3.5mm/m
	土木構造物等の補修取替	一般橋梁本体、長大橋梁本体及び付属物等の補修取替		1,764	点検結果に基づき予防保全処置を行う。海峡部長大橋の塗装については、点検結果にもとづき劣化予測を行い、下塗り塗膜の損耗が始まるまでに、塗替塗装、部分塗替塗装を行う。
	施設設備等の補修取替	長大橋設備・電力設備・道路照明設備・伝送通信設備等の補修取替		736	点検結果を基に、機器の不具合を判定し、要対応と判定されたものを対象に補修・取替・更新を行う。
	計		5,266	6,953	
管理業務費	料金收受委託等	料金收受業務、料金收受機械の保守点検等		2,362	ブース開放数:一体徴収料金所(主要料金所)→サービスタイム19秒、処理可能台数150台/時。
	交通管理委託等	交通管理巡回等		748	巡回回数:~10,000台-6回、10,000台~20,000台-7回、20,000台~30,000台-8回、30,000~40,000台-9回。
	クレジット手数料	クレジットカード会社への手数料		781	
	その他	財産管理、料金所の修繕等		627	
		計		4,556	4,516
一般管理費等	人件費	役員、社員の給与等		3,728	
	その他	事務費、租税公課		1,320	
	計		5,601	5,047	
減価償却費		料金所機械等	1,714	1,672	
ETCマイレージ費用等		マイレージ販売促進費、マイレージ引当金戻入	1,871	1,519	
合計			19,008	19,709	